

Harmonogram dla inwestycji
ZAMIERZENIE DEWELOPERSKIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z TRZECH ODREBNYCH
POSTĘPOWAŃ POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ZESPOŁU BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI INDYWIDUALNYMI PRZY UL.
DĄBROWSKIEGO W SZCZYTNI – BUDYNEK 3 - „SZCZYTNO – DĄBROWSKIEGO”

Lp.	Ilość etapów	Zakres etapu	Procentowy podział kosztów etapów w całkowitych kosztach (w %)	realizacja	Wykonanie narastająco
1	I	<u>Etap I: Budynek B3 - stan zerowy i zakup gruntu</u>	14,21%	31.08.2025	14,21%
2	II	<u>Etap II: Budynek B3 - stan surowy parter, Ip i IIp</u>	11,98%	30.11.2025	26,19%
3	III	<u>Etap III: Budynek B3 - stan surowy IIIp, IVp i Vp oraz dach i roboty murowe</u>	17,13%	30.04.2026	43,32%
4	IV	<u>Etap IV: Budynek B3 – pokrycie dachu, dokończenie robót murowych i wykończenia: tynki, stolarka okienna, posadzki oraz instalacje</u>	16,79%	31.08.2026	60,11%
5	V	<u>Etap V: Budynek B3 – instalacje oraz ciąg dalszy stanu wykończeniowego i elewacja</u>	13,18%	30.11.2026	73,29%
6	VI	<u>Etap VI: Roboty wykończeniowe w budynku B3 i garażach oraz dokończenie elewacji</u>	15,13%	28.02.2027	88,42%
7	VII	<u>Etap VII: Malowanie w budynku, dostawa windy, zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami sanitarnymi dla etapów I ÷ VII oraz dokończenie instalacji w B3</u>	11,58%	30.05.2027	100,00%